

## HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Etapy Prac	LP.	ELEMENT	WARTOŚĆ	PLAN REALIZACJI [TYGODNIE OD PODPISANIA UMOWY]																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0	UMOWA	1. Podpisanie Umowy:		●																				
I	PRACE PROJEKTOWE	2. Prace Projektowe -Projekt Budowlany na potrzeby zgłoszenia			■	■																		
		3. Zatwierdzenie przez inwestora projektu budowlanego do zgłoszenia				■	■																	
		4. Dokumentacja złożona w Starostwie Powiatowym						●																
		5. Procedura administracyjna - zgłoszenie					■	■	■	■	■													
		6. Projekty Techniczne / wykonawcze + uzgodnienie układu pomiarowego w Tauron Dystrybucja					■	■	■	■	■													
		7. Zatwierdzenie przez inwestora projektu wykonawczego										■	■											
		8. Przyjęte zgłoszenie bez sprzeciwu												●										
		II	PRACE BUDOWLANE I MONTAŻOWE - TRAFO + SIECI SN I Nn	9. Prace budowlane sieci nN											■	■	■	■						
10. Sieci nN wykonane																		●						
11. Prace budowlane przyłącz montaż stacji transformatorowej i przyłącz SN																			■	■	■	■		
12. Stacja zamontowana i przyłączona SN																						●		
13. Montaż transformatora i podłączenie sieci nN do rozdzielnic nN stacji TRAF0																						■	■	
14. Zakończenie prac i próby																							●	
III	Zakończenie inwestycji	15. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej; inwentaryzacja geodezyjna i zgłoszenie zakończenia prac - PINB																				■		
		16. Przyjęcie zgłoszenia zakończenia prac budowlanych bez uwag w PINB																					●	
ZAKOŃCZENIE - TRAF0 W CAŁOŚCI PRZEKAZANE DO EKSPLOATACJI - Protokół Odbioru Końcowego																						●		
<b>PŁATNOŚCI [ PLN ] w poszczególnych tygodniach</b>				30%			5%				5%				10%			20%			10%		20%	
<b>ŁĄCZNIE :</b>				<b>XXX</b>			<b>PLN</b>																	

Legenda:

Kamień Milowy



Czas realizacji prac

